



ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН

Трг др Зорана Ђинђића 1 Зрењанин, www.zrenjaninheritage.com, spomkultzr@gmail.com

ПИБ: 103255037, Жиро-рачун: 840-857664-61, Тел/факс: 023-564 366

Број: 1-54/19

Датум: 04.12.2019.

Назив наручиоца: Завод за заштиту споменика културе Зрењанин

Врста наручиоца: култура

Редни број набавке: 02/19

Адреса: Трг др Зорана Ђинђића 1

Интернет страница наручиоца: www.zrenjaninheritage.com

Директор Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке радова –конзерваторско рестаураторски радови на санацији, адаптацији, конзервацији, реконструкцији и промени намене „Бибићеве куће“ , ОРН 452627000 адаптација, 45261000 кроворезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови, доноси:

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци

1. Мења се Уговор о јавној набавци бр. 17-10/19 од 09.09.2019. године закључен између Завода за заштиту споменика културе Зрењанин и групе понуђача чији је носилац „Декорат“ д.о.о. из Београда, Благајска 13, у члану 7 став 1 на следећи начин: „ **извођач се обавезује да уговорене радове изведе најкасније до 20 децембра 2019. године**“.
2. Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Дана 25.10.2019. године Извођач радова упутио је допис број 142/2019 , заведен код нас под бројем 15-04-13/19 од 26.10. 2019. године, којим тражи да се изврши анексирање уговора број 17-10/19 од 09.09.2019. године у погледу дужине рока за извођење радова. У допису се наводи да је констатовано да је објекат „Бибићева кућа“ конструктивно нестабилан и да је грађевински неизводљиво да се радови изведу по предмеру и предрачуну из уговора. Наиме, након што су уведени у посао, када су прегледали носећу дрвену конструкцију, констатовали су да да има много већих оштећења него што је то предвиђено у предмеру који је био предмет јавне набавке. Уколико би се радило према предмеру из јавне набавке, кров би био конструктивно небезбедан јер друга страна кровних равни није предвиђена за конструктивно санирање и покривање новим црепом. О овој околности обавештеј је грађевински и конзерваторски надзор. Према наводима извођача, надзор још увек није заузео став о томе која ће се површина крова

реконструисати, те из тог разлоганису набавили цреп. Исто тако, извођач наводи да је разлог за продужење рока и то што се бибер цреп више не производи у Кањижи већ се производи у Словенији у Тондаховој фабрици, а да је рок за испоруку 30 дана. Наручилац је размотрио захтев и констатовао да је он основан, те је из тог разлога продужен рок за извођење радова до 20. децембра 2019. године.

