

Назив наручиоца: Завод за заштиту споменика културе Зрењанин

Врста наручиоца: култура

Редни број набавке: 02/18

Датум: 31.01.2019.

Број: 1-2/19

Адреса: Трг др Зорана Ђинђића 1

Интернет страница наручиоца: www.zrenjanininheritage.com

Директор Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке мале вредности, чију су предмет радова на Партерном уређењу Великобечкеречке штедионице, ОРН 45432112 поплочавање, 45333000 водоинсталатерски и санитарни радови, доноси:

ОДЛУКУ о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о јавној набавци бр. 17-14/18 од 18.09.2018. године, закључен између Завода за заштиту споменика културе Зрењанин и групе понуђача „НПН Градње“ доо из Новог Сада и „Рекорд Ердеш“ доо из Новог Сада, носила групе понуђача „НПН градња“ доо, ради продужења рока за извођење радова.

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Дана 18.09.2018. закључен је уговор о извођењу радова на партерном уређењу дворишта Великобечкеречке штедионице. Извођач није одмах уведен у посао, из разлога што су у току били радови на дворишној фасади објекта, а чији је инвеститор био град Зрењанин.

Извођач је радове започео у току октобра месеца 2018 године, али је убрзо морао да застане са истим. Разлог за обуставу радова је био тај што је приликом откопавања водова, а ради замене новим, утврђено да не постоји прикључак на градску канализациону мрежу. Дана 22.11.2018.године прибављени су услови ЈП „Водовод и канализација“, у којем, су наложене мере и потребне сагласности. До данас, те сагласности нису прибављене. Из тог разлога, неопходно је анексирати основни рок и продужити рок за извођење радова до 15.04.2019. године.

